## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Indicadores para medir los avances fisico-financiero del Programa Operativo Anual del 01 de abril al 31 de julio del ejercicio fiscal 2019.

ALOH	1 DE:1	- 1
		-

Unidad responsable:	OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Fecha de aprobación:	
Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA Número de programa:	
Objetivo general:	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL	
	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	

		1								l							
N°.	Subprograma	Meta	UM	Total de dias programados para la ejecución (12)	Total de dias utilizados en la ejecución	Metas programadas	Metas alcanzadas	Monto de inversión programada	Monto de inversión ejercida				% Eficacia	% Eficiencia	% Economia	Observaciones	
									ene- mar	abr- Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulada				
001	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	EDIFICIO CALETA ACAPULCO. (REMODELACION)	OBRA	159	6	1	0	4,289,165	0	476,750	0	0	476,750	0.00%	3 77%	11 12%	OBRA EN PROCESO
002	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ACAPULCO (EDIFICIO DIAMANTE)	OBRA	159	6	1	0	12,000,000	0	3,292,500	0	0	3,292,500	0.00%	3 77%	27 44%	OBRA EN PROCESO
003	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CENTRO DE JUSTICIA ARCÉLIA. SEGUNDA ETAPA.	OBRA	159	6	1	0	3,800,000	0	750,000	0	0	750,000	0.00%	3 77%	19 74%	OBRA EN PROCESO
004	NUEVO SISTEMA DE	CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. (MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2)	OBRA	159	6	1	0	2,249,999.82	0	630,000	0	0	630,000	0.00%	3 77%	28 00%	OBRA EN PROCESO
005	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SALAS DE ORALIDAD IGUALA. (AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION PARA AREAS ADMINISTRATIVAS).	OBRA	159	6	1	0	3,500,000	0	600,000	0	0	600,000	0 00%	3 77%	17 14%	OBRA EN PROCESO
006	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	PALACIO DE JUSTICIA TECPAN. (REMODELACION).	OBRA	159	6	1	О	1,900,000	D	300,000	0	0	300,000	0.00%	3.77%	15 79%	OBRA EN PROCESO
007		PALACIO DE JUSTICIA ZIHUATANEJO. (REMODELACION).	OBRA	159	6	1	0	1,800,000	0	300,000	0	0	300,000	0.00%	377%	16 67%	OBRA EN PROCESO
<u> </u>	1						-	<del> </del>	-	<del> </del>		<del> </del>		0.00%	0.00%	0.00%	
		<u> </u>	70			·	Total	25,250,000		5,872,500	0	0	5,872,500				•

ING. JOSÉ SALVADOR HERNANDEZ SALAS
JEFE DE LA OFICINA OBRAS Y MANTENIMIENTO.

TICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO