

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

Reporte de avance del Programa Operativo Anual: Correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018

Hoja: 1 de 1

Unidad responsable:	OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	Fecha de aprobación:	
Programa:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA E INVERSION ESTATAL DIRECTA		
Objetivo general del programa:	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA		
Problemática que atiende:	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.		

Nº.	Subprograma	Descripción de la obra, acción y/o actividad	UM	Total de días programados para la ejecución	Total de días utilizados en la ejecución	Cantidad de metas programadas	Cantidad de metas alcanzadas	Monto de recursos programados	Monto de recursos ejercidos					Indicadores			
									Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Acumulado	% Eficacia	% Eficiencia	% Economía	
001	FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LA UNIDADES DE ATENCION TEMPRANA	CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS ACAPULCO (MASC) SEGUNDA ETAPA.	OBRA	253	192	1	0	\$ 10,115,971.60	0	1,820,000	2,730,000	0	4,550,000	0.00%	75.89%	44.98%	
002	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SALA DE EJECUCION CHILPANCINGO, ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	OBRA	266	191	1	0	\$ 1,160,000.00	0	301,600	623,104	0	924,704	0.00%	71.80%	79.72%	
003	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	OBRA	250	189	1	0	\$ 3,900,000.00	0	1,014,000	2,073,500	0	3,087,500	0.00%	75.60%	79.17%	
004	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CIUDAD JUDICIAL IGUALA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	OBRA	250	189	1	0	\$ 4,709,975.22	0	572,000	1,105,000	0	1,677,000	0.00%	75.60%	35.61%	
005	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	JUZGADO PARA ADOLESCENTES. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	OBRA	263	188	1	0	\$ 1,165,000.00	0	303,000	584,350	0	887,350	0.00%	71.48%	76.17%	
006	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO. CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA CUBO Y SUMINISTRO DE ELEVADOR.	OBRA	256	188	1	0	\$ 3,740,000.00	0	394,146	851,219	0	1,245,366	0.00%	73.44%	33.30%	
007	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CIUDAD JUDICIAL OMETEPEC. CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL.	OBRA	248	187	1	0	\$ 1,125,000.00	0	492,687	632,313	0	1,125,000	0.00%	75.40%	100.00%	
008	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CENTRO REGIONAL DE JUSTICIA ARCELIA (PRIMERA ETAPA)	OBRA	260	186	1	0	\$ 4,244,053.18	0	1,103,454	522,862	0	1,626,316	0.00%	71.54%	38.32%	
								Total	\$ 30,160,000.00	0	6,000,887	9,122,348	0	15,123,235			