

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones.

PERIODO REPORTADO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

No. Prog.	Nombre de la obra o acción	Ubicación	Metas		Número de beneficiarios	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Inversión						Avance			
			Programadas	Alcanzadas				Federal	Estatal	Total	Autorizada	Liberada	Comprobada	Por comprobar	Por ejercer	Físico %	Financ.
001	CENTRO REGIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS (MASC)	Calle Copacabana s/n, Col. La Poza, Acapulco de Juárez, Guerrero.	1.00	0.00	810,669.00	POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PJE-TSJ-OP-01/2017	\$ 18,970,971.60	\$ -	\$ 18,970,971.60	18,970,971.60	18,970,971.60	18,970,971.60	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 18,970,971.60											
002	OBRA CIVIL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR EN EL EDIFICIO ACAPULCO, ZONA DIAMANTE.	Calle Copacabana s/n, Col. La Poza, Acapulco de Juárez, Guerrero.	1.00	0.00	810,669.00	POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PJE-TSJ-OP-08/2017	\$ 945,000.00	\$ 2,629,226.47	\$ 3,574,226.47	3,574,226.47	3,574,226.47	3,574,226.47	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 3,574,226.47											
003	CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA LA POLICIA PROCESAL EN CIUDAD JUDICIAL IGUALA	Carretera federal Chilpancingo-Iguala km. 98, C.p. 40095, Iguala de la Independencia, Guerrero.	1.00	0.00	151,660.00	ADJUDICACION DIRECTA	PJE-TSJ-OP-03/2017	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 800,000.00											
004	CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA LA POLICIA PROCESAL EN PALACIO DE JUSTICIA TECPAN	Carretera a Santa Maria 1.5 k.m., Col. Loma Bonita, Tecpan de Galeana, Guerrero.	1.00	0.00	64,577.00	ADJUDICACION DIRECTA	PJE-TSJ-OP-04/2017	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 800,000.00											
005	CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA LA POLICIA PROCESAL EN PALACIO DE JUSTICIA ZIHUATANEJO	Calle del deporte no. 3, Colonia El Limon, Zihuatanejo, Guerrero.	1.00	0.00	124,824.00	ADJUDICACION DIRECTA	PJE-TSJ-OP-05/2017	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 800,000.00											
006	CONSTRUCCION DE DORMITORIO PARA LA POLICIA PROCESAL EN PALACIO DE JUSTICIA TLAPA	Calle Xochicalli s/n, Col. Piramides de Contlaico, Tlapa de Comonfort, Guerrero.	1.00	0.00	87,967.00	ADJUDICACION DIRECTA	PJE-TSJ-OP-06/2017	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 800,000.00											
007	CIUDAD JUDICIAL IGUALA (CONSTRUCCION DEL CUBO DE ELEVADOR, SUMINISTRO DE UN ELEVADOR)	Carretera federal Chilpancingo-Iguala km. 98, C.p. 40095, Iguala de la Independencia, Guerrero.	1.00	0.00	151,660.00	POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	PJE-TSJ-OP-07/2017	\$ -	\$ 3,564,825.71	\$ 3,564,825.71	3,564,825.71	3,564,825.71	3,564,825.71	0.00	0.00	100.00	100.00
(10) Subtotal por rubro						\$ 3,564,825.71											
Total						\$ 29,310,023.78	\$ 23,115,971.60	\$ 6,194,052.18	29,310,023.78	29,310,023.78	29,310,023.78	29,310,023.78	29,310,023.78	0.00	0.00	100.00	100.00