

Programas y Proyectos de Inversión, al 30 de junio de2023

(1) Num.	(2) Nombre de la obra o servicios	(3) Ubicación	(4) Metas		(5) Número de beneficiarios	(6) Modalidad de ejecución	(7) Número de contrato	(8) Inversión					(9) Avance	
			Programadas	Alcanzadas				Contratada	Liberada	Comprobada	Por comprobar	Por ejercer	Físico %	Financ. (12)
1	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COYUCA DE CATALAN 2ª ETAPA	Avenida Cuauhtémoc número 1, Colonia Centro, C.P. 40700, Coyuca de Catalán, Guerrero	1 OBRA	0	73,056	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-FASP-01/2023	\$ 1,500,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	30
(10) Subtotal por fondo o progr.														
2	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE TLAPA DE COMONFORT 1ª ETAPA.	Calle Xochicali Colonia Atlamajac, C.P. 41330, Tlapa de Comonfort, Guerrero	1 OBRA	0	96,125	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-FASP-02/2023	\$ 2,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	0	30
(10) Subtotal por fondo o progr.														
3	CONSTRUCCION DE PRIMER NIVEL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LAS SALAS DE EJECUCION DE ACAPULCO, ZAPATA 1ª ETAPA.	Calle Dr. Sergio García Ramírez s/n, C.P. 39970, Acapulco de Juárez, Guerrero	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-FASP-03/2023	\$ 2,400,000.00	\$ 720,000.00	\$ -	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	0	30
(10) Subtotal por fondo o progr.														
4	CONSTRUCCION DE PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO VI ADJUNTO AL CERESO DE CHILPANCINGO.	Boulevard René Juárez Cisneros, esquina Kena Moreno S/N, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 39070	1 OBRA	0	283,354	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-FASP-04/2023	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	0	0
(10) Subtotal por fondo o progr.														
5	REESTRUCTURACION DEL CENTRO INTERAL DE JUSTICIA ACAPULCO DIAMANTE	Copacabana 2, Playa Diamante, C.P. 39897, Acapulco de Juárez, Guerrero	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-FASP-05/2023	\$ 9,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,600,000.00	\$ 9,600,000.00	0	0
(10) Subtotal por fondo o progr.														
6	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE JUSTICIA ACAPULCO CALETA 2ª ETAPA.	Gran Vía Tropical S/N, Fraccionamiento las Playas, C.P. 39390, Acapulco de Juárez, Guerrero	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-06/2023	\$ 4,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,750,000.00	\$ 4,750,000.00	0	0
(10) Subtotal por fondo o progr.														
7	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO CECOFAM, ACAPULCO.	Cerrada cristobal colon numero 36, fraccionamiento magallanes, c.p. 39670, acapulco de Juárez Guerrero.	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-07/2023	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	0
(10) Subtotal por fondo o progr.														

Programas y Proyectos de Inversión, al 30 de junio de 2023

(1) Num.	(2) Nombre de la obra o servicios	(3) Ubicación	(4) Metas		(5) Número de beneficiarios	(6) Modalidad de ejecución	(7) Número de contrato	(8) Inversión					(9) Avance	
			Programadas	Alcanzadas				Contratada	Liberada	Comprobada	Por comprobar	Por ejercer	Físico %	Financ. (12)
8	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO IV DE CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO.	Boulevard Rene Juarez Cisneros, esquina Kena Moreno S/N, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 20070	1 OBRA	0	283,354	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-08/2023	\$ 750,000.00	0	0	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
9	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO V DE CIUDAD JUDICIAL CHILPANCINGO	Boulevard Rene Juarez Cisneros, esquina Kena Moreno S/N, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, C.P. 20070	1 OBRA	0	283,354	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-09/2023	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JUZGADOS CIVILES DE CHILAPA.	Calle jazmín S/N colonia Jardines, c.p. 41100, Chilapa de Álvarez, guerrero.	1 OBRA	0	123,722	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-010/2023	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
11	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS JUZGADOS PARA ADOLESCENTES CHILPANCINGO.	Carretera Chilpancingo-Chichihualco, km 1, colonia Ixquiapan, adjunto al Centro de Ejecución de Medidas, Chilpancingo, Guerrero, C.P. 20070	1 OBRA	0	283,354	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-011/2023	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
12	REESTRUCTURACION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA ACAPULCO DIAMANTE.	Copacabana 2, Playa Diamante, C.P. 39897, Acapulco de Juárez, Guerrero	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-012/2023	\$ 7,819,153.67	\$ -	\$ -	\$ 7,819,153.67	\$ 7,819,153.67	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
13	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE JUSTICIA IGUALA	Carretera Tederar Iguala Chilpancingo km. 98 Fraccionamiento san Angel, c.p. 40099, Iguala de la Independencia, Guerrero	1 OBRA	0	154,173	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-013/2023	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
14	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA DIAMANTE SEGUNDA ETAPA	Copacabana 2, Playa Diamante, C.P. 39897, Acapulco de Juárez, Guerrero	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-014/2023	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
15	CONSTRUCCION DE JUZGADOS CIVILES EN ACAPULCO DIAMANTE PRIMERA ETAPA	Copacabana 2, Playa Diamante, C.P. 39897, Acapulco de Juárez, Guerrero	1 OBRA	0	779,566	CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO	PJE-TSJ-OP-IED-015/2023	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0	0
			(10) Subtotal por fondo o progr.											
Total								\$51,319,153.67	\$1,920,000.00	\$0.00	\$51,319,153.67	\$51,319,153.67		

ELABORO

VALIDO

APROBO

ARQ. JOSE LUIS MARTINEZ RAUDA.
JEFE DE LA OFICINA OBRAS Y MANTENIMIENTO.

LIC. CLAUDIA GUADALUPE CAMACHO MANCILLA.
JEFA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

LIC. ANTONIO SEBASTIAN ORTUÑO.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.